

REALISASI RENAKSI TRIWULAN I TAHUN 2025 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA TRIWULAN I			PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA TRIWULAN I					PROGRAM/ KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR TRIWULAN I			ANGGARAN TRIWULAN I			BIDANG PENANGGUNG JAWAB	CATATAN EVALUASI	REKOMENDASI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Langkah-langkah/ aktivitas pencapaian target KU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	FAKTOR PENDUKUNG/ PENGHAMBAT				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN			
1.1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman	1.1 Persentase Permukiman Layak Huni	Persen	24,88		0		0	0														
											Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	persen	100,00%			438.265.500	45.307.622	10,34			
											Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah	dokumen	2			51.723.450	-	-			
											Identifikasi Pemukiman di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	1			51.723.450	-	-	Bidang Perumahan Permukiman		
											Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program Pemerintah	unit	4			43.030.000	-	-			
											Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	unit rumah	2			43.030.000	-	-	Bidang Perumahan Permukiman		
											Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelenbagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	laporan	1			343.512.050	45.307.622	13,19			
											Fasilitas Pengelolaan Kelenbagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelenbagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	laporan	1			343.512.050	45.307.622	13,19	Bidang Perumahan Permukiman		
											Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase kelengkapan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	persen	87,11%			5.308.257.196	-	-			
											Urutan Penyelenggaraan PSU Pemukiman	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	kecamatan	2			5.308.257.196	-	-			
											Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	kecamatan	2			5.308.257.196	-	-			
2.1 Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.1 Persentase Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	22,50		0		0	0		#DIV/0!												
											Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	persen	100,00%			221.840.500	-	-			
											Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	dokumen	1			221.840.500	-	-			
											Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	dokumen	1			221.840.500	-	-	Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup		
											Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kegiatan pencegahan dan penganggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	persen	100,00%			474.432.800	48.923.335	10,31			
											Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara, tanah yang dilakukan	jenis	2			444.433.000	48.923.335	11,01			

[illegible]

[illegible]



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
JL. KH. Ahmad Dahlan No.1 Padang Panjang 27128 Telp/Fax (0752) 485541
Email : perkimlhpp@gmail.com – Website: www.padangpanjang.go.id

Hari / Tanggal : Senin / 14 April 2025
Waktu : 09.00 wib s/d selesai
Tempat : Ruang rapat Dinas Perkim-LH
Acara : Rapat evaluasi realisasi rencana aksi Triwulan I
Dinas Perkim-LH Kota Padang Panjang

No	Nama	Jenis Kelamin		Jabatan	Tanda Tangan
		L	P		
1	Dzika Izah Sarna		✓	Fungsional	
2	Welda Yusar		✓	Korlatif	
3	Hengsup Wijaya	✓		Perkim	
4	Rilki Rosdiana	✓		Perkim	
5	Hampendenta		✓	PELHI	
6	Rahli Narehta		✓	PELHI	
7	Yunenglih		✓	Kalaid PELHI	
8	Erna Dewita		✓	Penelaah Sampat	
9	Anno Sulis		✓	Kanbng Unper	
10	Dod C...	✓		Perkim	
11	Jeff Ryan	✓		VMD W...	
12	Dri Rahmayuni		✓	UPTD Lab	
13	Eva S...		✓	stus	
14	M...	✓		W...	
15					

Padang Panjang, 14 April 2025

Diketahui:
Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang

WELDA YUSAR ST,MT
NIP.197208101990032008

NOTULEN RAPAT

Acara : Rapat Evaluasi Realisasi Rencana Aksi Triwulan I Dinas PerkimLH Kota Padang Panjang

Hari/Tanggal : Senin/ 14 April 2025

Waktu rapat : 09.00 s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas PerkimLH Kota Padang Panjang

I. PESERTA

1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
2. Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.
3. Kepala Bidang pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.
4. Pejabat Fungsional pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

II. AGENDA

Pembahasan evaluasi realisasi kegiatan Triwulan I Rencana Aksi Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

III. MATERI DAN USULAN

- 1) Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- 2) Rapat membahas tentang pelaksanaan kegiatan pada Dinas PerkimLH Triwulan I mulai dari Januari s/d Maret 2025.
- 3) Pada Dinas Lingkungan Hidup terdapat 3 (tiga) sasaran kinerja dan 3 (tiga) indikator kinerja.
- 4) Untuk realisasi Triwulan I target dan realisasi keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Sasaran : **"Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman"**
Indikator : Persentase permukiman layak huni
Program I : Pengembangan Perumahan
Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 438.265.500,-, target Keuangan Triwulan I sebesar Rp. 64.776.900,- (14,78%) dan realisasi sebesar Rp. 45.307.622 (10,34%)
Program II : Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.309.257.196,-, target Keuangan Triwulan I sebesar Rp. 396.074.174,- (7,46%) dan realisasi Rp. 0,-
 - b. Sasaran : **"Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup"**
Indikator : Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup
Program I : Perencanaan Lingkungan Hidup
Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 221.840.500,-, target Keuangan Triwulan I sebesar Rp. 396.074.174,- (7,46%) dan realisasi Rp. 0,-
Program II : Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 221.840.500,-, target Keuangan Triwulan I sebesar Rp. 10.226.000,- (4,61%) dan realisasi Rp. 0,-
Program III : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.506.370,-, target Keuangan Triwulan I sebesar Rp. 417.881.520,- (20,89%) dan realisasi sebesar Rp. 348.152.627 (17,40%)
Program IV : Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)
Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 31.197.700,-, target Keuangan Triwulan I Rp. 0,- dan realisasi Rp. 0,-

- Program V : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 154.416.800,-, target Keuangan Triwulan I Rp. 33.419.600,- (21,67%) dan realisasi Rp. 2.663.050,- (1,72%)
- Program VI : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 99.300.000,-, target Keuangan Triwulan I Rp. 4.378.800,- (4,69%) dan realisasi Rp. 0,-
- Program VI : Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 12.679.950,-, target Keuangan Triwulan I Rp. 3.000.000,- (23,66%) dan realisasi Rp. 323.820,- (2,55%)
- Program VII : Pengelolaan Persampahan
Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.340.917.192,-, target Keuangan Triwulan I Rp. 2.144.845.684,- (25,71%) dan realisasi Rp. 1.786.739.873,- (21,42%)
- c. Sasaran : **"Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman"**
- Indikator : Persentase permukiman layak huni
- Program : Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.678.231.920,-, target Keuangan Triwulan I sebesar Rp. 49.439.460,- (1,85%) dan realisasi sebesar Rp. 0,-


- 5) Dari uraian diatas pada umumnya pelaksanaan program pada Triwulan I sudah sesuai dengan target yang ditentukan namun terdapat beberapa program yang belum mencapai target keuangan disebabkan oleh refokusing dan penundaan pelaksanaan kegiatan karena memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja.

IV. KESIMPULAN RAPAT

Hasil evaluasi realisasi rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 Dinas PerkimLH akan dituangkan dalam bentuk Tabel Realisasi Renaksi Triwulan I Tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Padang Panjang, 14 April 2025

Sekretaris



WELDA YUSAR, ST, MT
NIP. 19720810 199903 2008

Foto Dokumentasi

